

利 教 学 施 第 3 号

令和 6 年 5 月 1 4 日

文部科学大臣 殿

利根町長 佐々木 喜 章

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第 8 に基づき、下記のとおり施設整備計画
の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

利根町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 4 年度（1 年間）

（担当）

利根町教育委員会学校教育課

住所：茨城県北相馬郡利根町大字布川841番地1

電話：0297－68－2211 内線404

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年5月14日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

施設利用者である教職員に聞き取りを行い、その結果を踏まえて利根町教育委員会学校教育課で事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はすべて達成できた。
布川小学校の統合(改修)事業については、ランチルームを普通教室として改修することにより統合へ向けての教室数を確保することが出来た。
また、エレベータや屋外スロープを新設したことにより、学校施設のバリアフリー化を図ることができた。
さらに、屋内運動場の改修および空調設備を新設したことにより、快適で安全な学習環境を確保することが出来た。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小学校の統合に合わせて布川小学校の屋内運動場の改修工事を行い、教育環境の改善を図ることができた。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

既存のランチルームを普通教室として改修を行い、必要な教室数を確保することが出来た。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

布川小学校の校舎にエレベータ及び多目的トイレを新設し、屋内運動場に空調設備とスロープを設置したことにより、教育環境の改善を図ることが出来た。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施なかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
統合小学校(仮称)	(4)	08	統合(改修)	校	R	R4.7～R5.3	R5.3.31		
統合小学校(仮称)	(3)	08	統合(改修)	校	R	R4.7～R5.3	R5.3.31		
統合小学校(仮称)	(4)	08	統合(改修)	屋	S	R4.7～R5.3	R5.3.31		