

令和4年度政策評価シート (評価対象年度 令和3年度)

政策名	基本施策3	道路・交通網の整備		
目指す姿	○ あらゆる世代が安心、安全に通行できる道路環境の整備を計画的に進めます。			
指標名称	道路維持管理工事延長		担当課	建設課
指標値	目標値 (令和6年度)	実績値 (令和3年度)		達成率 (%)
	17,000m	11,250m		66.2%
指標分析	国庫補助金と過疎対策事業債を活用し、計画的に舗装修繕工事を実施することが出来ました。			
今後の方向性	今後も、安心安全に通行できる道路環境を保持していくため、整備を進めていきます。			
指標名称	緊急車両の通行できない生活道路の整備延長		担当課	建設課
指標値	目標値 (令和6年度)	実績値 (令和3年度)		達成率 (%)
	530m	230m		43.4%
指標分析	立木(寺内)地区の拡幅工事について、令和2年度に排水整備を実施し、令和3年度は、拡幅工事を230mを実施いたしました。			
今後の方向性	令和4年度は立木(寺内)地区の拡幅工事を300m施工予定です。その後も引き続き地区からの要望に応じて、緊急車両の通行できない生活道路の整備を進めてまいります。			
指標名称	一級町道の改良工事延長		担当課	建設課
指標値	目標値 (令和6年度)	実績値 (令和3年度)		達成率 (%)
	450m	190m		42.2%
指標分析	町道112号線の道路改良工事業について、令和元年度に60mの拡幅工事を行い、令和2年度には大房地区の用地取得を実施しました。令和3年度には、拡幅工事を130m実施し、目標に向けて、概ね計画通りの達成状況となっています。			
今後の方向性	令和4年度は大房地区の拡幅工事を260m施工予定です。その後も引き続き一級町道の改良工事を進めてまいります。			

指標名称	利根町ふれ愛タクシー利用者数		担当課	政策企画課
指標値	目標値（令和6年度）	実績値（令和3年度）	達成率（%）	
	7,450人	8,047人	108.0%	
指標分析	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し実施した、ふれ愛タクシー利用促進事業により、令和3年度は利用者数の増加が図られました。			
今後の方向性	公共交通アンケートにおいて、要望が多かったJAとりで総合医療センターへの乗り入れを令和4年7月から開始する。今後も定期的に利用者アンケートを実施し、課題や要望を把握し利便性の向上を図ります。			
指標名称	利根町福祉バス利用者数（年間）		担当課	保健福祉センター
指標値	目標値（令和6年度）	実績値（令和3年度）	達成率（%）	
	11,000人(2台)	6,919人(2台)	62.9%	
指標分析	平成30年度に車両を1台増車したこともあり、利用者は増加傾向にありましたが、ここ2年間はコロナ禍による外出自粛要請などにより、利用者は減少となりましたが、高齢者や車を運転しない町民が、買い物や医療機関・公共施設などへ出向く際の移動手段として定着していることから、概ね順調であると考えます。			
今後の方向性	各バス停の利用状況や町民の要望等があれば、その都度必要に応じて見直しを検討するなど、利便性の向上を目指して取り組んでいきます。			