学校跡地利活用　検討スケジュール（R3.10.28変更）

資料３

R３年度　R４年度

４月　５月　６月　７月　８月　９月　１０月　１１月　１２月　１月　２月　３月　４月　５月　６月　７月　８月　９月　１０月　１１月

タスク	内容等
ワーキングチーム発足	庁議で説明後，町長決裁（関係課合議）
学校施設概要，利活用に係る課題等の検討	各担当
課題等の取りまとめ，資料作成	事務局作成後，ワーキングチーム確認
第１回利根町学校跡地利活用検討委員会 （Ｒ３．７．１５開催予定）	・委嘱状交付 ・施設概要説明 ・課題等説明 ・住民アンケート実施可否検討
補正予算計上（住民アンケート）	９月議会
住民アンケート（案）作成	事務局でたたき台作成 ⇒ワーキングチームで検討
活用案の検討	ワーキングチーム
第２回利根町学校跡地利活用検討委員会	・住民アンケート（案）の検討，決定 ・活用に対する意見聴取
住民アンケート実施	１１月下旬～１２月３週目まで
住民アンケート結果集計	事務局
活用案の再検討（アンケート結果の反映）	ワーキングチーム
第３回利根町学校跡地利活用検討委員会	・住民アンケート結果報告 ・活用案（素案）の提示 ・活用案（素案）に対する意見聴取
活用案の再検討（検討委員会での意見の反映）	ワーキングチームチーム
第４回利根町学校跡地利活用検討委員会	・活用案（素案）の検討，決定
住民説明会	平日及び休日　計3回程度 （文化センター・生涯学習センター ・利根町役場）
第５回利根町学校跡地利活用検討委員会	・地元説明会での意見の報告 ・活用案の最終決定
令和５年度当初予算計上	